

1 概要・経緯

(1) 増築校舎の工事概要 (契約件名：坂戸小学校校舎増築その他工事)

工事請負者	大山・沼田・露木 JV	工事期間※	R4.7.1～R6.2.29
契約金額	2,178,000 (千円)	建築面積	2,393.92 m ²
構造・規模	RC造、4階建、高さ18.38m	延べ面積	7,226.23 m ²
工事内容	校舎増築 (普通教室 23 室、特別教室他)、屋外付帯等		

※契約時点


(2) 経緯

・「坂戸小学校校舎増築その他工事」において、準備工事着手後に工事車両が通行する敷地南側の歩道下に水路用コンクリート構造物 (ボックスカルバート。以下「カルバート」という。) が設置されていることから、工事中的水路機能保全及び歩道等の安全性確保の検討等に期間を要した。

- ・令和元年度 基礎調査委託
- ・令和2、3年度 基本・実施設計委託
- ・令和4年7月 校舎増築工事契約
 - 9月 カルバートの埋設が判明したことから、安全確保の検討を開始
- ・令和5年3月 工事請負者に本体工事着手依頼
 - 6月 本体工事着工予定

2 工期延長の状況

・令和4年10月末に工事着手を予定していたが、工事中的水路機能保全及び歩道等の安全性確保の検討のため、工事着手が令和5年6月にずれ込んだことから、増築校舎の完成が約8.5か月遅れる見込み。



3 今後の対応

- ・増築校舎の供用開始までの間、既存校舎の特別教室を普通教室に転用することで対応。
- ・上記工程は現時点での最短の工程であり、増築校舎の供用開始の時期については、工事の進捗を考慮し今後学校関係者等と調整。

4 仮設計画図

